



٥- الانجازات التي قامت بها الهيئة :

بيان انجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالشرقية خلال العام

الدراسي الحالي اعتبارا من ٢٠١٦/٧/١ و حتى تاريخه وهي كالتالي:-

اولا أعمال الإنشاءات:-

-بيان المدارس التي تم انشائها واستلامها ابتدائيا من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

الاعمال	الاجمالي	عدد الفصول	التكلفة
مدارس تم الانشاء	٨٢ مدرسة	١٠٣٢ فصل	٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠

بيان المدارس التي تم انشائها واستلامها ابتدائيا من ٢٠١٧/٧/١ حتى تاريخه

الاعمال	الاجمالي	عدد الفصول	التكلفة
مدارس تم الانشاء	٣٤ مدرسة	٤٨٢ فصل	١٦٣,٠٠٠,٠٠٠
مدارس تم الانشاء من قبل جهاز العاشر من رمضان	٣ مدرسة	١١٩ فصل	١٩,٠٠٠,٠٠٠
الاجمالي	٣٧ مدارس	٦٠١ فصل	١٨٢,٠٠٠,٠٠٠

****ليصبح اجمالي ما تم استلامه ابتدائيا ١١٩ مدرسة بعدد ١٦٣٣ فصل**

وتكلفة ٤٣١,٠٠٠,٠٠٠

بيان المدارس الجارى انشاؤها بالخطة الحالية

الاعمال	الاجمالي	عدد الفصول	التكلفة
مدارس جارى الانشاء	١١٦ مدرسة	١٦٨٥ فصل	٦٤٠,١٠٠,٠٠٠
مدارس إنشاء بالجهود ذاتية	١ مدرسة	٨ فصل	١,٠٠٠,٠٠٠
مدارس انشاء من قبل جهاز تنمية العاشر من رمضان	١٦ مدرسة	٥٧٩ فصل	١٩٣,٥٠٠,٠٠٠
الاجمالي الاعمال الجارى تنفيذها	١٣٣ مدرسة	٢٢٧٢ فصل	٨٣٤,٦٠٠,٠٠٠

بيان المدارس الجارى طرحها بالخطة الحالية

الاعمال	عدد المدارس	عدد الفصول
جاري اعداد مستندات	١٨٣	٤٠٧٤



٦- الخطة والمشروعات للعام ٢٠١٧/٢٠١٨

الموقف المالي لعام ٢٠١٧/٢٠١٨

اولا- اعمال الجارى تنفيذها بتمويل بنك استثمار

الموقف	عدد المدارس	التعاقدى	المنصرف
تم	٣٤	١٦٣,٠٠٠,٠٠٠	١٦٣,٠٠٠,٠٠٠
جارى عمل	١١٧	٦٤١,١٠٠,٠٠٠	١٣٥,٩٠٠,٠٠٠
الإجمالى	١٥١	٨٠٤,١٠٠,٠٠٠	٢٩٨,٩٠٠,٠٠٠

- اعتماد متاح ٤٩٠ مليون نسبة صرف ٦١ %

ثانيا - مدارس يتم تنفيذها بمعرفة جهاز العاشر من رمضان

الاعمال	اجمالى عدد المدارس	تم	جارى	التكلفة
مدارس انشاء من قبل جهاز العاشر من رمضان	١٩	٣	١٦	٢١٢,٠٠٠,٠٠٠

الاجمالى لما يتم تنفيذه :-

اجمالى الاعمال	تم الاستلام	جارى العمل	التكلفة الاجمالية
مدرسة ١٧٠ بعدد ٢٨٧٣ فصل	٣٧	١٣٣	١٠١٦,٢٠٠,٠٠٠

تنفيذها من تمويل بنك استثمار خطة ٢٠١٧/٢٠١٦ اعتبارا من ٢٠١٦/٧/١

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	القطاع	القيمة التعاقدية والتمتع	نوع الانشاء	عدد الفصول	تم الاستلام الابتدائي
١	الاعدادية بنات كفر صقر	١٣١٣١٦٩	كفر صقر	٣٥٦٢٨٤٤	جزئي	١٥	٢٠١٦/٧/١٠
٢	الشهيد مصطفى عيد ربة /ب	١٣١٠١٠٢	بليبيس	٢٢١٧٥٩٩	كلي	٨	٢٠١٦/٧/١٣
٣	مشتول القاضي الثانوية	١٣٢٧٨٧٣	غرب الزقازيق	٢٠٥٣١٦٥	توسع	٥	٢٠١٦/٧/١٠
٤	الشهيد سامي حامد قاضي/س	١٣١٣٤٠١	منيا القمح	٢٨٣٤٣٩٩	كلي	١١	٢٠١٦/٧/٣١
٥	عزبة الكروغلي للتعليم الاساسي	١٣٢٤٣٢٣	الابراهيمية	٢٩١٣٩٥٩	جديد	١١	٢٠١٦/٨/٧
٦	الاعراس الابتدائية رقم ١	١٣٠٦٧٥٧	منيا القمح	٢٤٦٢٥٨٤	جزئي	١٣	٢٠١٦/٨/١٤
٧	النمروط الابتدائية رقم ١	١٣٠٨٦٥٧	فاقوس	٢٣٦٠٨٧٤	كلي	٨	٢٠١٦/٨/١٧
٨	شرويدة /س	١٣١٠٠٨٦	شرق	٢٥١٥٧٦٥	كلي	٨	٢٠١٦/٨/١٤
٩	السرايا الابتدائية رقم ١	١٣٠٥٤٨٤	بليبيس	٢٢٠٣٨٣٨	كلي	٨	٢٠١٦/٨/١٧
١٠	عزبة الباشا /س	١٣٢٥٨٠٩	بليبيس	٢٨٠٦٠٠٠	جديد	١١	٢٠١٦/٨/٢١
١١	الرحمانية التجريبية	١٣٢٧٤٧٩	ابو كبير	٤٠٥٧٦٠٧	جديد	١٤	٢٠١٦/٨/١٥
١٢	احمد عبد العزيز الشرفاوي/ب	١٣٢٠٤٣٤	القرين	٣٤٦١٨٠٣	جديد	١١	٢٠١٦/٩/٧
١٣	دكتور احمد زويل/س	١٣٢٥٨٨٤	ديرب نجم	٣١٧٩٥٥٧	جديد	١١	٢٠١٦/٨/٢٨
١٤	منشأة واكد /س	١٣١٥٣١٣	كفر صقر	٣١٤٣٥٥٢	جزئي	٢٤	٢٠١٦/٩/٤
١٥	صفط الحنة /ب	١٣٠٦٢٠٣	ابو حماد	٢٨٤٠٩٩٤	كلي	٨	٢٠١٦/٩/٢٩
١٦	سعد زيان الاعدادية	١٣١٣٠٥٦	الحسينية	٣٢٦٨٠٢٤	كلي	٩	٢٠١٦/٩/٢٩
١٧	العصلوجي /س	١٣١٤٧٩٧	شرق	٤٣٢٥٨٥٧	جزئي	٣٠	٢٠١٦/١٠/١٦
١٨	مشتول القاضي/س	١٣١٤٨٧٤	غرب	٥٠٨٢٩٩٧	جزئي	٢٨	٢٠١٦/١١/٧
١٩	زور ابو الليل /س	١٣٠٢٩٢٢	اولاد صقر	٢٠٩١١٦٧	جزئي	١٢	٢٠١٦/١١/٦
٢٠	كرديدة /س	١٣٢٤٥٩٨	منيا القمح	٥٧١٠٦٤٢	جديد	٢٢	٢٠١٦/١١/١٦
٢١	ابوبكر الصديق الابتدائية	١٣١٥٦٣٠	بليبيس	٢٨٤٦٢٨٧	جزئي	١٢	٢٠١٦/١١/٢
٢٢	صافور للتعليم الاساسي رقم ١	١٣٠٤٩٣٥	ديرب نجم	٢٢٩٣٤٤٨	جزئي	١٦	٢٠١٦/١١/٣
٢٣	عزبة الطوبجي فصل واحد	١٣٢٨١٢٣	ابو كبير	٣٢٤٩٦٠	جديد	١	٢٠١٦/١١/٢
٢٤	اسطبل السلام / ث زراعي	١٣١٦٥٤٧	بليبيس	٣٠٠٠٠٠٠	توسع	٠	٢٠١٦/١٠/١٦
٢٥	إدارة القرين التعليمية	١٣٩٩٥٦٨	القرين	١٥٤٩٦٩٦	جديد	٠	٢٠١٦/١١/٢٨
٢٦	كفر سلامة بشارة /ب	١٣٠٠١٦٠	منيا القمح	١٩٣٠٠٠٠	كلي	٦	٢٠١٦/١٢/٧
٢٧	الشوايكة /س	١٣٢٦١٧١	الحسينية	٢٨٧٩١١٤	كلي	١١	٢٠١٦/١٢/٧
٢٨	بليبيس /ع بنين	١٣٠٧٠٧٩	بليبيس	٣١١٧٤٠	توسع	١١	٢٠١٦/١٢/١٣
٢٩	عزبة الدالي /ع	١٣٠٢٦٨٠	شرق	٢٦١٥١٨٤	كلي	٦	٢٠١٦/١٢/٨
٣٠	كفر النصيري /س	١٣٠٧٤٠٠	ابوكبير	١٥٤٣١٣١	جزئي	٨	٢٠١٦/١٢/١٨
٣١	تلبانة / س	١٣٢٤٦٤٠	منيا القمح	٥٤٤٥٤١٢	جديد	٤٤	٢٠١٦/١٢/٢٥
٣٢	سنجها /س	١٣١٣٣١٢	كفر صقر	٢١٥٣١٢٣	توسع	١٢	٢٠١٧/١/٤
٣٣	عزبة ابو عايش /س	١٣٢٣٥١٧	منيا القمح	١٦٤٨٥٤٤	توسع	١٢	٢٠١٧/١/٤
٣٤	الشهداء /ب	١٣١١٣٠٩	اولاد صقر	٢٩٨٧٦٠١	كلي	١١	٢٠١٧/١/٤
٣٥	ابوطاحون / س	١٣٠٥٧٠٢	اولاد صقر	٢٢٣٢٤٨٥	جزئي	١٦	٢٠١٧/١/٥
٣٦	محمد عبد الله شربي /ب	١٣٠٩٩٧٩	الحسينية	٣١٦٨٧٩٨	كلي	٨	٢٠١٧/١/٥
٣٧	منية سلمنت /س	١٣١١٤٨٥	بليبيس	٢٥٨١١١٩	كلي	١١	٢٠١٧/١/٢٢
٣٨	الطبية /ب ٢	١٣٠٩٥٠٢	غرب	١٣٩٣٠٨٦	جزئي	٤	٢٠١٧/١/٩
٣٩	منشأة واكد /ث تجاري	١٣٠٥٩٥٣	كفر صقر	١٩٧٥٦٤٠	جزئي	١٠	٢٠١٧/١/١١
٤٠	ثورة ٢٥ يناير/س	١٣٢٧٧٥٨	ابو حماد	٣٧٥٨٨٧٦	جديد	١١	٢٠١٧/١/٢٩
٤١	المنير /ب	١٣٠١٢٠٥	مشتول	٤٥٩٨٢٥٠	جزئي	٤٣	٢٠١٧/٢/٩
٤٢	بني عمرو /س	١٣٢٦٠٦٨	فاقوس	٣٧٧٧٦٩٤	جديد	١١	٢٠١٧/٢/٨
٤٣	الحرية /س	١٣٠٧٢٥٧	منيا القمح	٣٢٤٧٧٣٠	كلي	١١	٢٠١٧/٢/٨
٤٤	ابو بكر الصديق /ب	١٣٢٤٢٢٢	الحسينية	٢٢٨٧٧٤٥	جديد	٨	٢٠١٧/٢/٧
٤٥	طارق بن زياد/س	١٣١٢٣١٧	الحسينية	٣٩٩٥٢٩٧	توسع	١٢	٢٠١٧/٢/٨
٤٦	الغار/ع	١٣٠٣٩٤١	شرق	١٩١٠٠٩٨	جزئي	٦	٢٠١٧/٢/٨
٤٧	كفر عوض الله حجازي / س	١٣٠٤٦٥٥	شرق	٢٦٨٧٥٤٨	جزئي	١٧	٢٠١٧/٢/٩
٤٨	عزبة قمص/س	١٣٢٥٠٤٩	غرب	٣٣٩١٦٣١	جديد	١١	٢٠١٧/٢/٩
٤٩	الغزالي / س	١٣٠٨٧٠٩	فاقوس	٣٣٤٠٢٩١	كلي	٢٢	٢٠١٧/٣/٥
٥٠	الحلوات /ث	١٣٠٥١٨١	الابراهيمية	٢٣٤٧٢٢٥	كلي	٩	٢٠١٧/٣/٨
٥١	صبيح/ع	١٣٠١٦٤٧	ههيا	٢٠٠٣٥٨٥	جزئي	١٠	٢٠١٧/٣/٥
٥٢	العيسى /س	١٣٢٧٥١٩	بليبيس	٣٩٤٠٤٧٩	جديد	٢٢	٢٠١٧/٣/٩
٥٣	ديرب نجم / ع.م	١٣٠٠٠٦٩	ديرب نجم	٢٣٧٢١٥٢	كلي	١٢	٢٠١٧/٣/٩
٥٤	نبئت /ع	١٣٠٧٠١٨	مشتول	٢٠٢٩٢٧٦	توسع	٦	٢٠١٧/٣/٢٣

٥٥	بني قريش / س	١٣٠١٣٨١	منيا القمح	٢١٤٤٠٩٠	جزنى	١٢	٢٠١٧/٣/١٥
م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	القطاع	القيمة التعاقدية والمتاح	نوع الانشاء	عدد الفصول	تم الاستلام الإبتدائي
٥٦	منزل حيان /ب	١٣٠١٦١١	ههيا	٢٦٢٤٢٦٠	جزنى	١٦	٢٠١٧/٤/٦
٥٧	السلامون /ب	١٣٠١٤٨٢	ههيا	١٨١٦٩٨٩	كلى	٦	٢٠١٧/٤/٥
٥٨	المحمودية /س	١٣٢٤٧٩٠	الحسينية	٤٤٤٩٤٥٦	جديد	١١	٢٠١٧/٣/٢١
٥٩	صان الحجر البحرية /ع	١٣١٥٩٦٨	الحسينية	٢٧٧٤٢٢٦	كلى	٦	٢٠١٧/٣/٢٢
٦٠	يوسف بك اساسى	١٣٠٦٧٩٥	غرب	٢٦٥٨٨١٥	كلى	١١	٢٠١٧/٣/١٥
٦١	الحاج عبد الله حسن موسى /س	١٣٢٥٣٧٧	غرب	٣٢٩٤٧٥٤	جديد	١١	٢٠١٧/٣/٢٣
٦٢	بهنيا /ع	١٣١١٦١٤	ديرب نجم	٢٢٤٢٤٩٧	جزنى	١٠	٢٠١٧/٣/٢٣
٦٣	الشهيد اسماعيل محمد /ع	١٣٠١٠٨٩٨	شرق	٣٥٠٢١٤١	كلى	١٥	٢٠١٧/٤/١٦
٦٤	الجليلة / س	١٣١٤٤٧٠	الابراهيمية	٣٢٨٥٩٣١	كلى	١١	٢٠١٧/٤/١٦
٦٥	صلاح المنشاوى /س	١٣٢٦١١٠	منيا القمح	٢٥٥٢٧٣٦	جديد	١١	٢٠١٧/٤/٢٦
٦٦	النور بعزبة موسى باشا	١٣٢٤٤١٢	فاقوس	٤٢٦٠٣٣٦	جديد	١١	٢٠١٧/٤/٢٦
٦٧	إدارة ههيا التعليمية	١٣٩٩٨٢٤	ههيا	٢١١٦٣٠٩	جديد	-	٢٠١٧/٤/٢٠
٦٨	عزبة الدالي/ب	١٣٢٣٢٤٠	شرق	٢٨٧٦٠٦٣	جديد	١٦	٢٠١٧/٤/٣٠
٦٩	القصيبي شرق/ث	١٣٠٩١٤٦	الحسينية	٣٨٤٢٧٧٠	كلى	٩	٢٠١٧/٤/١٦
٧٠	متولى الشعراوى /س كويتي	١٣٢٥٠٠١	الحسينية	٤٣١١٥٨٧	جديد	١١	٢٠١٧/٤/١٢
٧١	على عوف / ع	١٣١٢٣٦٦	ديرب نجم	٢١٥٩٥١٦	جزنى	٥	٢٠١٧/٤/٢٧
٧٢	جمال عبد الناصر /ث	١٣١٢٩٣٧	منيا القمح	٢٥٩٩٤١٧	جزنى	١٤	٢٠١٧/٥/١٠
٧٣	العاشر من رمضان/ ب	١٣٠١٩٥١	شرق	٤٤٣٩١٢٢	كلى	٣٢	٢٠١٧/٥/١٧
٧٤	عزبة الجريدي/ ب	١٣٢٧٢١٦	ههيا	٢٤٦٢٩٣٦	جديد	٨	٢٠١٧/٦/٤
٧٥	عزبة العرب /س كويتي	١٣٢٦٠٢١	اولاد صفر	٣٧٢٧٨٩٨	جديد	١١	٢٠١٧/٥/٢٥
٧٦	منشأة ابو الاخضر/ س	١٣٢٥٧٣٤	شرق	٣٤١١٨١٢	جديد	١١	٢٠١٧/٦/١
٧٧	القعابة /س	١٣٢٤٧٦٤	الحسينية	٣٢٣٣٧٤٢	كلى	١١	٢٠١٧/٥/٣١
٧٨	بليبيس/ع بنات	١٣١٤٠٩٠	بليبيس	٢٧١٤٩٩٧	جزنى	١٠	٢٠١٧/٦/٨

مدارس تم انشاء بالجهود الذاتية

م	الرقم التعريفي	اسم المدرسة	الادارة	نوع الانشاء	القيمة التعاقدية	التمويل	تسليم موقع	مدة	الفصول	تم الاستلام الإبتدائي
١	١٣٢٩٤٤٥	ناصر بن عبد الله المسند/س	فاقوس	جديد	٤٥٠٠٠٠٠	جهود ذاتية	٢٠١٥/٥/٦	١١	٢٢	٢٠١٦/٩/٢٠
٢	١٣١١٦٣٨	السويدى/ب	ديرب نجم	توسع	١٥٠٠٠٠٠	..	٢٠١٤/٥/٢٥	١٢	١١	٢٠١٦/١٢/١٨
٣	١٣٢٩٩٥١	محمد نصر عابدين /س	ديرب نجم	جديد	٤٠٠٠٠٠٠	..	٢٠١٥/٤/٦	١٢	١١	٢٠١٦/٨/٢٥

** مدارس انشاء من قبل جهاز تنمية العاشر من رمضان

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	نوع الانشاء	المرحلة	عدد الفصول	تاريخ الاستلام الإبتدائي
١	مدرسة فاطمة الزهراء / س الحى الخامس عشر	١٣٢٨١٥٨	جديد	أساسى	٤٢	٢٠١٦/٨/٧



موقف انشاءات التي تم تنفيذها من تمويل بنك استثمار خطة ٢٠١٧/٢٠١٦

اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ وحتى تاريخه

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	القطاع	القيمة التعاقدية والتمتاع	نوع الانشاء	عدد الفصول	تم الاستلام الابتدائي
١	غصن الزيتون /س	١٣٢٨٤٨٧	فاقوس	٤٨٥٩٥١٥	جديد	٢٢	٢٠١٧/٧/٤
٢	عبد العزيز نعمان/س	١٣٢٦٣٢٤	فاقوس	٣٧٩٩٢٩٦	جديد	١١	٢٠١٧/٧/١٦
٣	محمد حسام اباطة/ع	١٣١٢٣٧٨	دير	١٣٧٢١٠٥	توسع	٧	٢٠١٧/٧/٥
٤	حفنا الابتدائية	١٣٢٧٦٨٣	بليبيس	١٩٨٠٩٥٢	جديد	١٦	٢٠١٧/٧/٣٠
٥	شيرا النخلة / ب	١٣٢٧٥٣٣	بليبيس	٣٢٩٢٦٩٣	جديد	٢٤	٢٠١٧/٧/٣٠
٦	منزل نعيم /ع	١٣٢٨٤٨٧	فاقوس	٣٠٠٧٩٤٨	جديد	٩	٢٠١٧/٨/٦
٧	وكيل النيابة/ب	١٣٢٥٥١٨	الحسينية	٣٤٤٩٣٠١	جديد	٨	٢٠١٧/٩/١٣
٨	تل روزن الاعدادية	١٣٢٦٧٥٣	بليبيس	٢٢٣٩٣٠٠	جديد	٦	٢٠١٧/٩/٢٨
٩	كفر صقر /ث زراعي	١٣١٥٢٨٥	كفر صقر	٧٦٣٩٩٨٣	توسع	٢٤	٢٠١٧/١٠/٢٢
١٠	فرسيس /ب١	١٣٠١٧٩٧	غرب	٢٠٠٩٦٦٩	كلي	٨	٢٠١٧/١٠/٨
١١	المصرية اليابانية/س٢	١٣٢٨٣٣٧	بليبيس	١٧٩٦٠١٧٧	جديد	٢٢	٢٠١٧/١٠/١١
١٢	المصرية اليابانية	١٣٢٢٨٣٩	كفر صقر	٢١٥٥٧٤٨٠	جديد	٢٢	٢٠١٧/١٠/١٥
١٣	بلال محمد وسيع/س	١٣٢٢٢٢١	ش.الزقازيق	٣٦٩٥١٧٨	توسع	١٦	٢٠١٧/١٠/١٧
١٤	شيط الهوى الاعدادية الثانوية	١٣٠٧٧٨٨	كفر صقر	٥١٥٥٦٥٣	جزئي	٩	٢٠١٧/١٠/٣٠
١٥	القرين /ث بنات	١٣١٥١٢٣	القرين	٣٥٧٠٨٢٩	كلي	١٥	٢٠١٧/١١/١
١٦	النصر/س	١٣١٠٣٨٩	فاقوس	٢٦٧٧٦١٧	توسع	١٢	٢٠١٧/١٠/٢٥
١٧	الاشارة للتعليم الاساسي	١٣٠٢٤٧٦	غ الزقازيق	١٤٨٦٦١٦	جزئي	٥	٢٠١٧/١٠/٣٠
١٨	عزبة ابو سلامة /س	١٣١٠٠٢٥	الحسينية	٣٧١٧٤٨٩	كلي	١١	٢٠١٧/١٠/٣١
١٩	ميت ابو عربي /س	١٣١٤٩١٤	غ الزقازيق	٣٢٢٠٣٤١	جزئي	٨	٢٠١٧/١١/١٥
٢٠	٦ اكتوبر /ب	١٣٠٢١٨٥	منيا القمح	٢٥٨٩٦٦٧	جزئي	١١	٢٠١٧/١١/٢٨
٢١	السلطنة /س	١٣٢٧١٩٠	فاقوس	٤٩٨٨٣٩٢	جديد	١١	٢٠١٧/١١/٢٣
٢٢	عزبة لبيبة /س	١٣٢٧١٧٦	ش.الزقازيق	٤٨٤٨٣٤٣	جديد	١١	٢٠١٧/١١/٢٣
٢٣	الهجارسة/ع	١٣٠٥٩٨٩	كفر صقر	٣١٤٩٩٦٩	جزئي	٨	٢٠١٧/١٢/٦
٢٤	شبرا النخلة الاعدادية بنين	١٣٠٧٦٠٢	بليبيس	٣٢٢٠٧٧٨	توسع	٩	٢٠١٧/١١/٢٩
٢٥	العقيلة/ س	١٣٠٥٢٦٨	الحسينية	٤١٩٩٩٨١	توسع	١٨	٢٠١٧/١٢/١٠
٢٦	الجوسق /ب١	١٣٠٧٥٩٨	بليبيس	٢٧١٦١٣٧	توسع	١٢	٢٠١٧/١٢/١١
٢٧	سودة الابتدائية المشتركة	١٣١٥٦٥٣	فاقوس	٦٢٩٦٢١٥	توسع	٣٣	٢٠١٧/١٢/١٣
٢٨	شبرا النخلة الابتدائية /٢	١٣١٨٨١٥	بليبيس	٢٩٢١٦٣٢	توسع	٩	٢٠١٧/١٢/١٧
٢٩	بحر البقر الاعدادية	١٣٠٦٠٩٨	الحسينية	٤١٤١٩٤٥	جزئي	٩	٢٠١٧/١٢/١٧
٣٠	على بن ابي طالب الابتدائية	١٣١٠٥١٨	ابو كبير	٢٥٢٣٧٩٩	جزئي	٦	٢٠١٧/١٢/١٤
٣١	الظواهرية/س	١٣٠٨٢٣٠	الحسينية	٦٤٤٧٥٤٠	جزئي	٢٥	٢٠١٧/١٢/١٠
٣٢	بليبيس/ث.ص	١٣١٣٩٥٥	بليبيس	١١٥٦٦٣٢٢	جزئي	٤٢	٢٠١٧/١٢/١٠
٣٣	الشروة للتعليم الاساسي	١٣١٧٥٧٧	ابو كبير	٣٨٠٨٠٧٨	توسع	١٥	٢٠١٧/١٢/١٤
٣٤	كامل دياب الثانوية المشتركة	١٣١٣٣٩٧	منيا القمح	٢٨٨٩٥٧١	جزئي	٨	٢٠١٧/١٢/١٧

مدارس انشاء من قبل جهاز تنمية العاشر من رمضان

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	نوع الانشاء	القيمة التعاقدية	عدد الفصول	تاريخ الاستلام الابتدائي
١	مدرسة ثانوي بنات بالحي ٦	١٣٢٦٢٥٨	جديد	١٠٠٥٩٤١٧	٤٢	٢٠١٧/٩/١٨
٢	التعليم الاساسي مجمع ٦٥ الحي ٨	١٣٢٨٦٢٨	جديد	٧٥٠٠١٠٠	٣٣	٢٠١٧/١٠/٢
٣	مدرسة تجريبية المجاورة ٢٥	١٣٢٣٧٨٢	جديد	١٠٨٣٨٦٥٢	٤٤	٢٠١٧/١٠/٢٢

مدير ادارة المتابعة

مهندس المتابعة

م/ اهتمام مقل

م/ امل خليل

م/ ياسمين عادل



الهيئة العامة للابنية التعليمية

منطقة الشرقية

مدارس جارى الإنشاء من قبل جهاز تنمية العاشر من رمضان

م	الرقم التعريفي	اسم المدرسة	نوع الانشاء	القيمة التعاقدية	التمويل	تسليم موقع	مدة	عدد الفصول	نسبة الانجاز
١	١٣٢٨٣٥٠	مدرسة للتعليم الاساسى بالحى ١١	جديد	١٠٩٥٠٤٩٧	جهاز العاشر	٢٠١٥/٧/١	١٢	٤٤	تشطيبات ٩٥%
٢	١٣٢٨٣٦٢	مدرسة للتعليم الاساسى بالحى ١٠	جديد	٧٦٤٤٧٢٨	"	٢٠١٥/٩/١	١٢	٣٣	تشطيبات ٨٢%
٣	١٣٢٨٢٧٣	مدرسة للتعليم الاساسى بالحى ١٦	جديد	٥٢٩٤٤٦١	"	٢٠١٥/١٢/١	١٢	٣٣	تشطيبات ٥٩%
٤	١٣٢٨٦٠٤	مدرسة للتعليم الاساسى بالحى الرابع المجاورة ٢٩	جديد	٨٣٩٥٨٢٣	"	٢٠١٦/٢/٢٨	١٢	٣٣	٢٧%
٥	١٣٢٨٦١٦	مدرسة للتعليم الاساسى المجاورة ٥٣ الحى السابع	جديد	١١٣٠٤٢٦٢	"	٢٠١٦/١٠/٢٧	١٢	٤٤	٥٠%
٦	١٣٢٨٣٢٥	مدرسة لغات رسمى المجاورة ٤٩ الحى السادس	جديد	١٢٥٨٠٢٠٠	"	٢٠١٧/١/٢٤	١٢	٤٤	٥٥%
٧	١٣٢٨٣٠١	مدرسة للتعليم الاساسى مركز خدمات الحى العاشر	جديد	١٥٤٦٩٩٨٦	"	٢٠١٧/٢/١٣	١٢	٤٤	٣٠%
٨	١٣٢٨٧٨٠	مدرسة لغات رسمى المجاورة ٥١ الحى السابع	جديد	١٨١١٧٧٥٦	"	٢٠١٧/٦/٧	١٢	٤٢	اساسات ١٠%
٩	١٣٢٩٣٣٢	مدرسة للتعليم الاساسى بالحى ١٠ قطعة ٢٨	جديد	٨٥٤٨٩٣١	"	٢٠١٧/٩/٢٠	١٢	٢٢	٢%
١٠	١٣٢٩٣١٨	مدرسة للتعليم الاساسى بالحى ١١ مجاورة ٧٥	جديد	١٤٠٠٢٢٤٢	"	٢٠١٧/٩/٦	١٢	٣٣	٥%
١١	١٣٢٨٢٦١	مدرسة للتعليم الاساسى مركز خدمات الحى ١٢ قطعة ٢	جديد	١٩٧٥٨٦٠٠	"	٢٠١٧/١٠/٤	١٢	٤٤	٥%
١٢	١٣٢٨٢٧٣	مدرسة للتعليم الاساسى مركز خدمات الحى ١٢ قطعة ٢٢	جديد	١٤٥٥٤٠٠	"	٢٠١٧/١٠/٥	١٢	٢٢	٥%
١٣	١٣٣٠٧٤١	مدرسة للتعليم الاساسى بالحى ١٦ قطعة ٧ منطقة ٣	جديد	١١٩٥٣١٢٨	"	٢٠١٧/١١/١	١٢	٣٣	٥%
١٤	١٣٣٠٧٥٢	مدرسة للتعليم الاساسى بالحى ١٦ قطعة ١٣ منطقة ٤	جديد	١٢٥٢٤٦٩٥	"	٢٠١٧/١١/١	١٢	٣٣	٢%
١٥	١٣٢٩٤١٩	مدرسة للتعليم الاساسى بالحى ٢٩ قطعة ٣ مجاورة ٢	جديد	١٤٢٥٨٧٢١	"	٢٠١٧/٨/١٧	١٢	٣٣	٢٥%
١٦	١٣٢٨٧٧٨	مدرسة ثانوى بنين المحور الغربى المرحلة ٣	جديد	٢١٢٩٣٩٣٦	"	٢٠١٧/١١/٩	١٢	٤٢	٢%
				١٩٣,٥٠٠,٠٠٠					الاجمالي

مدارس جارى انشاء بالجهود الذاتية

م	الرقم التعريفي	اسم المدرسة	الادارة	نوع الانشاء	القيمة التعاقدية	تسليم موقع	مدة	الفصول	الموقف التنفيذي
١	١٣٠٢٤٥٢	الحرية /ب بالقناتيات	القناتيات	توسع	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٧/١٠/٢٢	٤	٨	سقف ارضى

ثانيا- بيان المشروعات الجارى تنفيذها

م	الرقم التعريفي	اسم المدرسة	الادارة	نوع الانشاء	القيمة التعاقدية	التمويل	تسليم الموقع	المدة	عدد الفصول	ملاحظات
١	١٣١٣٣٦١	الطبية /ب	غرب	كلى	٢١٠٠٧٩٥	استثمار	٢٠١٦/٥/٢٦	١٠	٨	
٢	١٣٢٤٤٩٧	ابراهيم الامين / ث	الحسينية	جديد	٤٠٠٩١٦٦	استثمار	٢٠١٦/٦/٢٩	٨	١٢	
٣	١٣٠٣٧٢٥	ابو حماد /س	ابو حماد	جزئي	٣٢٣١٥٨٢	استثمار	٢٠١٦/٧/٤	١٠	٢٣	
٤	١٣٢٥٥١٨	ميت بشار /ب	منيا القمح	جديد	٣٢٢٣١٢١	استثمار	٢٠١٦/٧/١٧	١١	١٦	
٥	١٣٢٤٧٥٦	العواسجة /ب	ههيا	كلى	٢٥٨٧٢٠٠	استثمار	٢٠١٦/٧/١٧	١٠	٨	
٦	١٣١٤٦٨٤	المسلمية /س	شرق	كلى	٢٩٩٧٣١٢	استثمار	٢٠١٦/٨/٣	١٠	١١	
٧	١٣٠٠٤١٤	الشهيد عبد الدايم عبد لفتاح/ب	ههيا	جزئي	٢٩٢٢٥٦٤	استثمار	٢٠١٦/٨/٣	١٠	١٧	
٨	١٣٠٨٩٣٧	بنى هلال /ب	منيا القمح	توسع	٢٠٩١١٨٧	استثمار	٢٠١٦/٨/٣	١٠	١٥	
٩	١٣١٠٤٧٨	الاحراز /ب	ابوكبير	كلى	٢٦٣١٩٢٣	استثمار	٢٠١٦/٩/٢٠	١٠	١٦	
١٠	١٣٢٦٣٢٤	احمد عطية طويلة /ب	غرب	توسع	٢٠٦٤٩٥٧	استثمار	٢٠١٦/٨/٢٤	١٠	١٤	
١١	١٣٢٢٣٥١	تل مفتاح /س	ابو حماد	جديد	٣٥٣٦٥٦٤	استثمار	٢٠١٦/٩/١٨	٩	١١	
١٢	١٣٢٨٢٢٤	المعظمة /س	ابو حماد	جديد	٣٨٦١٧٨٤	استثمار	٢٠١٦/١٠/١٣	٩,٥	١١	
١٣	١٣٢٦٧٣٠	عمر بن العاص /س	الحسينية	جديد	٣٧٢٠٥٨١	استثمار	٢٠١٦/١٠/١٣	١٢	١١	
١٤	١٣٠٣٤٤٦	الكيلاية /ب	فاقوس	كلى	٢٤٤٥٠٩٧	استثمار	٢٠١٦/١١/٢٨	١٠	٦	
١٥	١٣٢١٣٠٢	الابراهيمية الرسمية للغات	الابراهيمية	توسع	٢٥٢٦٧٦٠	استثمار	٢٠١٦/١٢/٢٦	١٠	١٤	
١٦	١٣٠٠٤٩٩	عرب العيادة/س	بليبس	جزئي	٤٤٨٦٦٧٣	استثمار	٢٠١٧/١/٣	٧	٢٨	
١٧	١٣١٧٠٤٧	شبرا السلام /ب	منيا القمح	جزئي	٣٠٨١٨٠٩	استثمار	٢٠١٧/١/٣	٩	١٩	
١٨	١٣٠١١٦٥	محمد فريد /ب	دير بنجم	جزئي	٢٩٦٠٩٢٥	استثمار	٢٠١٦/١٢/٢٧	٩	١٥	
١٩	١٣١٦٠٩١	اسطبل الزراعة / ث	ش.الزقازيق	جديد	٣٣٠٠٠٠٠	استثمار	٢٠١٤/١٢/٢١	٤	٠	
٢٠	١٣٩٩٧٤٧	مخازن مديرية التربية والتعليم	غ.الزقازيق	جديد	٢٥٣٤٨٦٠	استثمار	٢٠١٤/٥/١٨	١٢	٠	
٢١	١٣٩٩٨٩٧	مركز تدريب المعتمين	غ.الزقازيق	كلى	٧٠٠٠٠٠٠	استثمار	٢٠١٤/٥/٢٥	١٢	٠	
٢٢	١٣٠٥٧٦٣	اسطبل الزراعة / ث	دير بنجم	توسع	٣٣٠٠٠٠٠	استثمار	٢٠١٧/١/١٧	٤	٠	
٢٣	١٣١٤٢٠٥	السادات /ب	الحسينية	جزئي	٤٥٦٦٨٠١	استثمار	٢٠١٧/١/٢٩	٩	٢٩	
٢٤	١٣٢٨٦٦٥	عزبة بايرلى	ش.الزقازيق	جديد	٣٨٣٢٣٩١	استثمار	٢٠١٧/٢/٦	٩	١١	
٢٥	١٣٠١٥١٠	الجلاء /ب.م	ههيا	جزئي	٣٢١٢٤٥١	استثمار	٢٠١٧/١/٢٤	١٠	١٤	
٢٦	١٣١٢٩٠١	الشهداء / ب.م	منيا القمح	جزئي	٢٠٦٧٣٢٤	استثمار	٢٠١٧/٢/١٥	٩	١٥	
٢٧	١٣١٥٤٨٧	د/احمد عباده سالم/ ع	أبو كبير	كلى	٤٠٣١٦٤٣	استثمار	٢٠١٧/٢/١٩	٨,٥	١٢	
٢٨	١٣٢٥٢٥٢	الزنكلون / ث	ش.الزقازيق	جديد	٣٥٩٢٥٦٦	استثمار	٢٠١٧/٢/١٦	٩	١٢	
٢٩	١٣١٦٨٢٦	بليغ / ب	الابراهيمية	كلى	٢٧٦٥٣٥٩	استثمار	٢٠١٧/٢/١٥	١٠	١٦	
٣٠	١٣٢٨٩٠٧	المتفوقين	ش.الزقازيق	جديد	٥٦٩٣١١٠	استثمار	٢٠١٧/٣/١	٨,٥	١٨	
٣١	١٣٢٨٣١٣	المصرية اليابانية/س	بليبس	جديد	١٨٥٩٨٩٦٥	استثمار	٢٠١٧/٣/٦	٨	٢٢	
٣٢	١٣١٥٧٧٨	بهنباي/ب	غ.الزقازيق	جزئي	٢٧٦٩٥٠٨	استثمار	٢٠١٧/٣/٧	٩	٧	
٣٣	١٣١٦٢١٨	الفتايات /ث الفنية	غ.الزقازيق	جزئي	٧٥٥٥١٨٤	استثمار	٢٠١٧/٣/١٥	١٠	٤٥	
٣٤	١٣١٦٧٨٦	طلعت حرب/ث تجارى	غ.الزقازيق	جزئي	٤٥٩٤٣٣٣	استثمار	٢٠١٧/٣/٢٦	١٠	٣٣	
٣٥	١٣٠٧٣١١	ههيا / ث التجارية	ههيا	جزئي	٨٥٤٦٦٦٥	استثمار	٢٠١٧/٣/٢٦	٩	٣٨	
٣٦	١٣٢٧٠٦٣	كفر النصيري/ث.ع	ابو كبير	جديد	٦٤٢٥٧٥٧	استثمار	٢٠١٧/٤/١٦	٩	١٢	
٣٧	١٣٠٩٠٣٣	نزلة العين تعليم اساسى	ابو كبير	توسع	٢٨٢٠٠٠٥	استثمار	٢٠١٧/٥/١٨	٨,٥	١١	
٣٨	١٣٠٩٤٥٠	جميمة تعليم اساسى	الحسينية	توسع	٤٢٣٦٩٨٥	استثمار	٢٠١٧/٥/١٨	٧	١١	
٣٩	١٣٠٥٢٧٠	سماكين الغرب الابتدائية/ب	الحسينية	توسع	٤٢٣٤١١٠	استثمار	٢٠١٧/٦/٣	٧	١٧	
٤٠	١٣١٤٤٨٢	الثانوية التجارية بنين	منيا القمح	جزئي	٨٦١٥٨٢٧	استثمار	٢٠١٧/٦/٢٨	٧	٤١	
٤١	١٣١٤٣٧٩	اولاد صقر / ث تجارية	اولاد صقر	جزئي	٦٥٧٠١٢٦	استثمار	٢٠١٧/٦/٢٨	٧	٢٠	
٤٢	١٣١٥٩٢١	السادات الثانوية بنات	شرق	توسع	٣٥٧٤٢٥٦	استثمار	٢٠١٧/٦/٢٨	٧	١٥	
٤٣	١٣١٢٤٤٤	صلاح سالم الابتدائية رقم ١	ابو كبير	توسع	٦٣٦٠٥٥٢	استثمار	٢٠١٧/٧/١١	٧	٢٤	
٤٤	١٣٢٠٣٧٠	السبايعه /ب	الحسينية	توسع	٢٦٧٥٧٨٣	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	٨	
٤٥	١٣١٦١٥٤	فاقوس الرسمية لغات	فاقوس	توسع	٦٤٨٢٨٦٥	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	٢٤	
٤٦	١٣٢٣٧٠٧	عمر بن الخطاب /س	العاشر	توسع	٤٩٥٩٣١١	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	٢٦	
٤٧	١٣٠٧٠٤٤	عبد الفتى محمود /س	بليبس	توسع	٣٣٢٢٣٠٧	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	١٣	
٤٨	١٣٠٨١١٥	الجوينى للتعليم الاساسى (م.م)	كفر صقر	جزئي	٥٠٠٢٣٩٥	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	١٤	
٤٩	١٣١٩٤٦٥	عزبة ابو عثمان تعليم اساسى	الحسينية	توسع	٣٢٦٧٩٠٧	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	٩	
٥٠	١٣٠٤٤١٦	اوزولين الابتدائية المشتركة	الحسينية	جزئي	٤٧٣٠٨٠١	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	١٨	
٥١	١٣٢٤٢٤٦	يوسف عطوان الرسمية للغات	الحسينية	توسع	٤٣٥٤٧٦٦	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	١٤	
٥٢	١٣٠٤١٧٤	كفر صقر المشتركة تعليم اساسى	كفر صقر	توسع	٨٤٢٤٣٢٧	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	٣٤	
٥٣	١٣٠٩٠٥٦	نزلة خيال للتعليم الاساسى	ابو كبير	جزئي	٤٣٨٥٩٩٠	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٦,٥	١٨	
٥٤	١٣١٠٤٤٣	الشهيد حسام خالد على يوسف /ب	فاقوس	توسع	٥٢٥٩٤٣٧	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	١٨	

٥٥	١٣٠٢٩١٠	الشوافين الاعدادية	اولاد صقر	جزئي	٢٦٣٢٦٩٨	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٦	٣
٥٦	١٣٢٢٣٢٢	السيد محمد رزق/س	ابو حماد	توسع	٣٥٧٨٥٢٦	استثمار	٢٠١٧/٧/٢٥	٧	١٢
٥٧	١٣١٠٧٤٦	برد الابتدائية المشتركة	الحسينية	كلي	٣٩٦٠٨٤٣	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	٨
٥٨	١٣٢٧٢٠٤	الختاعة تعليم اساسي	فاقوس	جديد	٤٤٨٨٦٥٥	استثمار	٢٠١٧/٩/١٠	١١	١١
٥٩	١٣٢٧٦٠٨	اسماعيل محمد فهمي تعليم اساسي	فاقوس	جديد	٦١٨٦٢٧٦	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	١١
٦٠	١٣٢٧٦١٠	سودة الثانوية	فاقوس	جديد	٦٢٧٥١٧٠	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٦٠٥	٩
٦١	١٣٢٧٩٥٠	النعامة الابتدائية	منيا القمح	جديد	٧٤٦٩٢١٠	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٦	١٦
٦٢	١٣٠٤٣٧٦	جزيرة عليوة الاعدادية المشتركة	الحسينية	كلي	٣٩٩٧٩٩٢	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	٦
٦٣	١٣٢٤٥٠١	البوز الاعدادية	ابو حماد	جديد	٥٣٤٤٩٩٩	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	٩
٦٤	١٣٠٠٨٠٦	الشهيد سامي الابتدائية رقم ٢	ديرب نجم	كلي	٤٤٨٨٨٦٠	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	١٦
٦٥	١٣١١٠٣٢	كفر شلشلمون الاعدادية	منيا القمح	كلي	٧٩٤١٣٧٨	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	٢١
٦٦	١٣١١٤٠٠	قهلة الجبل الابتدائية	بليبس	كلي	٦٠٤٩٣٨٦	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	١٦
٦٧	١٣٢٢٠٧٨	بنى عيس الثانوية	اولاد صقر	جديد	٦٠٣١٧٨٠	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	١٠٠٥	٩
٦٨	١٣٢٥٢١٥	السعيدية تعليم اساسي	بليبس	جديد	٦٦٢٤٠٠٠	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٦	١١
٦٩	١٣٠٤١٥٠	الرباعي الاعدادية	كفر صقر	كلي	٤٣٦٦٨٤٠	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	٦
٧٠	١٣٠٧٣٨٤	هربيط الابتدائية الجديدة	ابو كبير	كلي	٦٦٥٦٥٣٨	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	١٦
٧١	١٣١٠٧٨٣	ابواب الانصاري تعليم اساسي	الحسينية	كلي	٥٢٩٠٩٠٠	استثمار	٢٠١٧/٨/٩	٧	١١
٧٢	١٣٢٧٦٩٥	عبدالمعتمد محمد لطفى العسكري/س	فاقوس	جديد	٥٥٨٨٤٣٧	استثمار	٢٠١٧/٩/١٨	٧	١١
٧٣	١٣٢٨٩٦٨	السيد محمد سالم / س	الحسينية	جديد	٥٨٥٨٢٦٠	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٨٠٥	١١
٧٤	١٣٠٣٦٦١	ابو زهران الابتدائية	ابو حماد	توسع	٣١٨٨٨٩٣	استثمار	٢٠١٧/٩/١٢	٧	٩
٧٥	١٣٠٦٨٤٧	الشهيد محمد ابراهيم البقاش/ ث	ديرب نجم	توسع	٢٨٩٣٠٧٢	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	٧
٧٦	١٣١٢٢٦٥	تليجة / س	كفر صقر	جزئي	٤٢٤٨٤٠٨	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	٩
٧٧	١٣١٢٣٥٤	العصايد / ث المعماريه	ديرب نجم	جزئي	٨٧١١٣٧٥	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	١٦
٧٨	١٣٢٢٩١٦	عزبة ابو لطفى للتعليم الاساسي	ابو حماد	جديد	٦٣٧٨٥٨٥	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	١١
٧٩	١٣٠٠٥٠٣	الشهيد فيضي الرماح / س	بليبس	جزئي	٣٠٥٠٢٤٥	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	٣
٨٠	١٣٠١٠٤١	الحسينية / ث بنات	الحسينية	جزئي	٣٠٣٩٤٠٨	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	١٤
٨١	١٣٠٣٦٣٦	الخيبي/س	ابو حماد	توسع	٥٦٣٦٧٥٣	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	١٤
٨٢	١٣٠٣٩٣٩	ابوشرف / س	بليبس	توسع	٦٠٧٤٩١٠	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	١٦
٨٣	١٣٢٠٦١٢	تل الدقيق / س	الحسينية	توسع	٤٤٤٧٣٣٢	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	١٢
٨٤	١٣٢٢٦٢٥	السعدى / س	الحسينية	توسع	٣٣٥٦١٩٢	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	١٢
٨٥	١٣٢٣٥٤٢	الحرية / س بالجعفرية	ابو حماد	جديد	٦٢٤٣٦٤٣	استثمار	٢٠١٧/٨/٢٣	٩	١١
٨٦	١٣٢٥٨١١	الطويلة / ث ص	فاقوس	جديد	٢٢٨٦٢٤٠١	استثمار	٢٠١٧/١١/١	٩	٣٠
٨٧	١٣٢٧٣٦٦	نور عبدالستار/س	الحسينية	جديد	٦٥٢١٩٠٨	استثمار	٢٠١٧/١٠/٢٩	٩	١١
٨٨	١٣١٠٥٦٧	خالد بن الوليد/ب	ابوكبير	جزئي	٧٠٨٢٥٠٥	استثمار	٢٠١٧/١٠/٢٩	٩	١٨
٨٩	١٣٠٣١٤٣	الدكتور عبدالدايم البقرى/ث	ديرب نجم	جزئي	٤٩٣٦٧٩٦	استثمار	٢٠١٧/١٠/٢٩	٩	١٠
٩٠	١٣١٦٥٠٩	الملكيين البحرية/س للتعليم	الحسينية	توسع	٤٩٥٠٠١٢	استثمار	٢٠١٧/١٠/٢٩	٩	١٧
٩١	١٣١٣١٨٣	ابوالشقوق/س	كفر صقر	جزئي	٩١٨٩٢٥٥	استثمار	٢٠١٧/١٠/٢٩	٩	٣٤
٩٢	١٣٢٧٠٥١	الشهداء/س الحي ١٤	العاشر	توسع	٥١٠٦١٢٩	استثمار	٢٠١٧/١٠/٢٩	٨	٢٤
٩٣	١٣٢٦٤٩٨	السعديين الابتدائية	منيا القمح	جديد	٧٥٧٩٩٩٣	استثمار	٢٠١٧/١٠/٢٩	٩	١٦
٩٤	١٣١١٢٢٢	الشهيد محمود يوسف عبدالوهاب/س	أولاد صقر	توسع	٣٨٥٤٣٤٢	استثمار	٢٠١٧/١٠/٢٩	٩	١٢
٩٥	١٣٢٩٠٠٣	اللواء جودة/س عبدالجواد العكش	ش.الزقازي	توسع	٥٧٧٥٣٨١	استثمار	٢٠١٧/١١/٢٠	٩	١١
٩٦	١٣٢٨٨٣٢	ابو عدلان/س	الابراهيمية	جديد	٥٧٥٣٢٩٦	كويتي	٢٠١٧/١١/٢٢	٩	١١
٩٧	١٣٢٨٨٨١	فايزة حمودة /س	ههيا	جديد	٧٩٥٨٢٧٦	كويتي	٢٠١٧/١١/٢٢	٩	٢٢
٩٨	١٣٠٤٢٣٨	الشهيد احمد سعيد ابراهيم/ب	كفر صقر	كلي	٤١٧٤٨٣٤	كويتي	٢٠١٧/١١/٢٢	٩	٨
٩٩	١٣٠٨٧٣٥	النهضة القومية / س	فاقوس	كلي	٦٨١٧٣٩٧	كويتي	٢٠١٧/١١/٢٢	٩	٢٢
١٠٠	١٣٢٨١٦٠	عبدالعزيز مبارك/س	ابو حماد	جديد	٥٨٥٨٧٣١	كويتي	٢٠١٧/١١/٢٢	٩	١١

م	الرقم التعريفي	اسم المدرسة	الإدارة	نوع الانشاء	القيمة التعاقدية	التمويل	تسليم موقع	مدة	عدد الفصول	ملاحظات
١٠١	١٣٠٣٥١١	ميت ربيعة / ب.م ١	بلييس	كلي	٤٠٧٤٦٣٠	كويتي	٢٠١٧/١١/٢٢	٩	٨	
١٠٢	١٣٠٨٧٢٣	الشهيد غيث / ب.م ١	فاقوس	جزني	٣٣٤٥٦٩٢	استثمار	مقرر ١٢/٦	٩	٧	
١٠٣	١٣٠١٢٢٩	احمد عرابي للتعليم الاساسي	ش. الزقازيق	توسع	٨٤٤٥٠٣٠	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	٣٨	
١٠٤	١٣٠٢٤٦٤	الفتايات / ث.م	غ. الزقازيق	توسع	٣٤٣٦٢١٢	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	٨	
١٠٥	١٣٠٥٩٠٤	نشوة/س	ش. الزقازيق	كلي	٥٧٩٠٧٣٣	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	١١	
١٠٦	١٣٠٦٠١٣	منشأة صدقي/س	ابوكبير	توسع	٣٤٨٥٥٨٨	استثمار	١٢٨٢٠١٧/٦	٨	٨	
١٠٧	١٣٠٧٣٢٣	الشهيد خالد نجاح البهي الشناوي / ب	ديرب نجم	توسع	٤١٣٢٦٧٧	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	٩	
١٠٨	١٣١١٥٧٤	الاصلاح / اس بالنحاس	غ. الزقازيق	توسع	٣٥٣٩٠٣٢	استثمار	مقرر ١٢/٦	٩	١٠	
١٠٩	١٣١٦٢٥٥	السلام/ ب رقم ١	العاشر	توسع	٥٥٢٤٨٢١	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	١٩	
١١٠	١٣٢١١٦١	ابوالفضل / اس	فاقوس	توسع	٤٠٠٦٧٣٢	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	١٢	
١١١	١٣٢٥٨٥٨	النواعة الثانوية	فاقوس	جديد	٦٣٥٠٤٦١	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	٩	
١١٢	١٣٢٨٥٠٣	صلاح عبد الله الشافعي / اس	ابوحماد	جديد	٦٧٨٤٦٢٧	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٨	١١	
١١٣	١٣٢٩١٤٢	السناجرة الثانوية	ابوحماد	جديد	٥٧٦٩٧٠٤	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	١٢	
١١٤	١٣٢٩٢٣١	محمد عبد الرحمن الميهي / اس	منيا القمح	جديد	٧٠٠٩٠٤٧	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	٢٢	
١١٥	١٣٢٩٦٨٤	عزبة امين الحسيني / اس	مشتول	جديد	٦٢٤٢٣٩٩	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٩	١١	
١١٦	١٣٠٤٧٤٥	الحرية / س بالمسلمي	ههيا	جزني	٤٢٧٧٧٤٩	استثمار	٢٠١٧/١٢/٦	٨	١٢	



الهيئة العامة للابنية التعليمية

منطقة الشرقية

أعمال الصيانة حتى ٢٠١٨/١/١٠

١ - مدارس صيانة خطة ٢٠١٥/٢٠١٤

الموقف	إجمالي	تم الإستلام	جاري تنفيذ	التكلفة
مدارس تعليم عام - تعليم فني تم إسنادها من قبل مديرية التربية والتعليم	٢٨	٢٣	٥	٦٢,٣٢٥,٠٠٠
مدارس مشروع قومي - خطورة داهمة	١٧٣	١٧٢	١	٤٥,٦٧٩,٠٠٠

٢ - مدارس صيانة خطة ٢٠١٦/٢٠١٥

الموقف	إجمالي	تم الإستلام	جاري تنفيذ	التكلفة
مدارس تأهيل تعليم أساسي مسندة للانتاج الحربي مصنع ١٤٤	٢١	٢٠	١	١٨,٦٦٩,٠٠٠
مدارس تطوير تعليم فني مسندة للانتاج الحربي مصنع ١٤٤	١١	٩	٢	٢٢,٧٤٧,٠٠٠
مدارس مشروع قومي	١	١	-	٧,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٣٣	٣٠	٣	٤١,٤٨٦,٠٠٠

٣ - مدارس صيانة خطة ٢٠١٧/٢٠١٦

الموقف	إجمالي	تم الإستلام	جاري تنفيذ	لم يسلم موقع	التكلفة
مدارس تعليم فني تم إسنادها من قبل مديرية التربية والتعليم	٩	٦	٣	-	٢٥,٣٦٣,٠٠٠
مدارس تعليم عام تم إسنادها من قبل مديرية التربية والتعليم	٤٤	٤٤	-	-	٤٢,١١٤,٠٠٠

٧,٤١٩,٠٠٠	-	-	١١	١١	مدارس صيانة عاجلة تم إسنادها من قبل مديرية التربية والتعليم
٤,٤٠٠,٠٠٠	-	٢	١٠	١٢	مدارس صيانة شاملة
١٠,٧٤٦,٠٠٠	١	٤	١٧	٢٢	خطة أسوار
٨,٢٠٥,٠٠٠	-	٣	-	٣	مدارس ضمن مشروع تفتت ٢
٩٨,٢٤٧,٠٠٠	١	١٢	٨٨	١٠١	الإجمالي

٤ - مدارس صيانة خطة ٢٠١٨/٢٠١٧

الموقف	إجمالي	تم الإستلام	جارى تنفيذ	لم يسلم موقع	التكلفة
مدارس تعليم عام تم إسنادها من قبل مديرية التربية والتعليم	١٧	١	١٦	-	٢٨,٢٧٢,٠٠٠
مدارس تعليم عام	٢٤	-	١٩	٥	٢٥,٢٠٩,٠٠٠
خطة أسوار	١٦	١	١٣	٢	٩,٧٢٠,٠٠٠

الإجمالي

تمويل هيئة		تمويل مديرية	إجمالي المدارس الجاري عمل
اسوار	مدارس		
١٧	٢٥	٢٧	٦٩

مدير ادارة المتابعة

م/ امل خليل

مهندس المتابعة

م/ ايمان مصطفى